

Наименование (ГРЭС, муниципальное образование)

Муниципальный район Чельно-Вершинский Самарской области

Информация о результатах инвентаризации по объектам незавершенного строительства стоимостью более 10 млн. рублей на 01.07.2017

Приложение 1

П/п	Наименование и адрес объекта незавершенного строительства	Мощность объекта	Форма собственности	Балансодержатель	Полная стоимость объекта незавершенного строительства, в ценах соответствующих лет, тыс.руб.	Стоимость объекта незавершенного строительства, тыс. руб.	Остаток сметной стоимости объекта незавершенного строительства, в ценах соответствующих лет, руб.	Год начала строительства	Повторимый срок ввода в эксплуатацию	Год фактического прекращения строительства	Причина прекращения строительства	Основание выделения средств бюджета федерального бюджета/ областного бюджета/ муниципального бюджета на строительство объекта	Фактически профинансировано капитальных вложений за весь период строительства, руб.				Степень технической готовности, %	Предложения по дальнейшему использованию	
													Федеральный бюджет	Бюджет субъекта РФ	Бюджет муниципалитета	Прочие источники			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Проектирование и реконструкция здания средней школы под образовательный центр в м.р. Чельно-Вершинский	800	собственность муниципального района Чельно-Вершинский	муниципальное автономное учреждение "Центр по обеспечению содержания муниципального имущества"	269,03187 в ценах на 01.01.2006г.	98321,48	40773,88	2007 год	2016	2013 год	моральноустаревший проект, некорректность в в корректировке проектной документации	постановление Правительства Самарской области от 11.02.2013 № 56-КОБ утверждения государственной программы Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области» до 2020 года»	98321,48	0,00	96,52092	1,800,56	0,00	28	возобновить финансирование и завершить строительство объекта.
2	Корректировка проектно-сметной документации и водоснабжение районного центра Чельно-Вершинский, II очередь, VI пусковой комплект	11,5 км	объекты собственности Чельно-Вершинский	объекты водоснабжения Чельно-Вершинский	97048,88 в ценах на 01.07.2017г., 17470,20 в базисных ценах	63267,495	25065,55	2006	2015	2014	отсутствие финансирования	постановление Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 701 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование систем водообеспечения объектов в Самарской области» на 2014 – 2020 годы»	63267,495	0,00	60,880,246	2,456,95	0,00	70	возобновить финансирование и завершить строительство объекта.



Глава муниципального района Чельно-Вершинский
 Исполнитель: *В.А. Кизлякин* (подпись) (инициальная подпись)
 Директор МУП "Управление по строительству" (подпись) (инициальная подпись)
 Казакова Н.М. (подпись) (инициальная подпись)
 8 (84651) 22705 (телефон)